

अनुसुचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार कार्यक्रम  
आ.क.: ०७३।७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्निवत जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
<b>सडक पुल तर्फ</b>																								
१		छामघाट खोला पुल	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	२५	६८००	५०	११६०३।४२	७५	१८४०३।४२	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	
२		कट्टीखोला पुल	प्रश	१००	५२५७९।६६	०	०	५०	२६२८९।८	५०	२६२९०	०	०	२५	१२३००	५०	१२०१५।२५	७५	२४३१५।२५	३३४	७१८	३५०	८१०	
३		लोहोरे (नौमूले) खोला पुल	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	७५	०	२५	६८६०।९७९	१००	६८६०।९८	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५	
४		रापटखोला पुल	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	०	२५	३०००।००	२५	३०००।००	१०२	४०५	१११३	४४५		
<b>जम्मा</b>					<b>५२५७९।७</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>२६२८९।८</b>		<b>२६२८९।८</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१९१००।०</b>	<b>३३४७९।६५६</b>	<b>६८।८</b>	<b>५२५७९।६५६</b>	<b>३२३६</b>	<b>६३४३</b>	<b>४३४४</b>	<b>६५०५</b>			

जम्मा भौतिक प्रगती	६८।७५
जम्मा आर्थिक प्रगती	१००।००

तयार गर्ने

नाम : तिलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

रुजू/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२

अनुसुचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सप्टफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
**जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख**  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

पर्यटन पूर्वाधार निर्माण विकास कार्यक्रम  
आ.क.: ०७३/७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभाबन्धित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१		कालसैनी मन्दिर निर्माण दुनपा १२, गौरी	प्रश	१००	४००	०	०	०	०	१००	४००	०	०	०	०	१००	४००	१००	४००।०	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	
२		सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर ना.त.पा. ७, दैलेख	प्रश	१००	४००	०	०	०	०	१००	४००	०	०	०	०	१००	३९६	१००	३९५।८	३३४	७१८	३५०	८१०	
३		कीर्तिखम्ब संरक्षण, दुनपा ७, दैलेख	प्रश	१००	३००	०	०	०	०	१००	३००	०	०	०	०	१००	३००	१००	३००।०	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५	
४		प्रथम नेपाली भाषा शिलालेख संरक्षण, दुनपा ७, दैलेख	प्रश	१००	४००	०	०	०	०	१००	४००	०	०	०	०	१००	४००	१००	४००।०	१०२	४०५	१११३	४४५	
<b>जम्मा</b>					<b>१५००।०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>०।०</b>	<b>५०</b>	<b>१५००।०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०।०</b>	<b>४००</b>	<b>१४९६</b>	<b>१००।०</b>	<b>१४९५।८</b>	<b>३२३६</b>	<b>६३४३</b>	<b>४३४४</b>	<b>६५०५</b>		

जम्मा भौतिक प्रगती	१००।००
जम्मा आर्थिक प्रगती	९९।७२

**तयार गर्ने**

नाम : तिलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

**रुजु/सिफारिस गर्ने**

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

**स्वीकृत गर्ने**

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२

अनुसुचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

नेपाल पर्यटन बोर्डको योजना

आ.व: ०७३/७४

वजेट रु हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभावन्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछिडएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१		नाभिस्थान मन्दिर घेरवार तथा पदमार्ग निर्माण योजना, दुनपा १०, दैलेख	प्रश	१००	५००	०	०	०	०	१००	५००	०	०	०	०	१००	४९७	१००	४९७।३	१०२	१२५०	१०३	१३९०	
<b>जम्मा</b>					<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>०</b>	<b>१००</b>	<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०।०</b>	<b>०</b>	<b>१००</b>	<b>४९७</b>	<b>१००।०</b>	<b>४९७।३</b>	<b>१०२</b>	<b>१२५०</b>	<b>१०३</b>	<b>१३९०</b>	

जम्मा भौतिक प्रगती १००।००

जम्मा आर्थिक प्रगती ९९।४५

तयार गर्ने

नाम : निलक वि.क.

पद : नायव सुब्बा

मिति : २०७४।०४।१२

रजु/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी

पद : लेखा अधिकृत

मिति : २०७४।०४।१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : डिलाराम पन्थी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

मिति : २०७४।०४।१२

अनुसुचि - १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

भारतीय राजदुतावास तर्फका योजनाहरू  
आ.व.: ०७३/७४

वजेट रू इजाजतमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभावन्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१		मालिका उमावि लालीकाँडा	प्रश	१००		०	०	५०	३०००	५०	३०००	०	०	८०	६०००			८०	६०००	१०२	४०५	१११३	४४५			
२		भैरव उमावि बडाभैरव	प्रश	१००	६०००	०	०	५०	०	५०	०	०	०	७०	०			७०	०	३३४	७१८	३५०	८१०			
<b>जम्मा</b>					<b>६०००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>३०००</b>	<b>५०</b>	<b>३०००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>६०००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>७५</b>	<b>६०००</b>	<b>४३६</b>	<b>११२३</b>	<b>१४६३</b>	<b>१२५५</b>			

जम्मा भौतिक प्रगती	७५।००
जम्मा आर्थिक प्रगती	१००।००

तयार गर्ने

नाम : निलक वि.क.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

रजु/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : दिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२

अनुसूचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपटफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

भोलुगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम

आ.व.: ०७३/७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाध सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभाववित्त जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१		भोलुगेपुल नयाँ निर्माण (९ वटा)	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	५०		४०		९०		१२५३३	२५६१०	१३९४४	२७१५१	
२		तुईन विस्तापन कार्यक्रम (गौजाटार भो.पु. लयाटिबिन्द्रासैनी)	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	५०		५०		१००		१६५०	३६९०	१७२०	३५९०	
३		पूल निर्माणका लागि स्टेल पाट्स खारद (१० वटा पुल)	प्रश	१००	२९९८०.०९	०	०	५०	१४९९०.०५	५०	१४९९०.०५	०	०	८०	१०६७०.१०	२०	१७४९५.०७	१००	२८१६५.१७	०	०	०	०	
४		भोलुगे पुल बृहत मर्मत	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	०		१००		१००		०	०	०	०	
५		गौ.स.स. परिचालन (सेवा शुल्क)	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	०		१००		१००		०	०	०	०	
६		पुल हेराल	प्रश	१००		०	०	५०		५०		०	०	०		१००		१००		०	०	०	०	
<b>जम्मा</b>					<b>२९९८०.०९</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>१४९९०.०५</b>	<b>५०</b>	<b>१४९९०.०५</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१०६७०.१०</b>		<b>१७४९५</b>	<b>१८३</b>	<b>२८१६५.१७</b>	<b>१२५३३</b>	<b>२५६१०</b>	<b>१३९४४</b>	<b>२७१५१</b>		

जम्मा भौतिक प्रगती	९८.३३
जम्मा आर्थिक प्रगती	९३.१५

तयार गर्ने

नाम : तिलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४/०४/१२

रुज/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४/०४/१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४/०४/१२

अनुसूचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम  
आ.व.: ०७३/७४

**वजेट रू हजारमा**

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभावनित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१		<b>माननीय सांसद अम्मरबहादुर थापा</b>																								
२		गुराँसे-गाइवान्ना-सेरी ७ सडक मर्मत योजना, सेरी दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	१००	१००	०	०	१००	१००	१८०	१३०	२००	२००			
३		पंचकोशी लघुउद्यम फिल्ड निर्माण योजना, ना.न.पा. दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	१०५	२०३	१००	२००			
४		दलित सचेतना कार्यक्रम	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	७३	८८	७१	९५			
५		महिला सचेतना कार्यक्रम	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	७८	१०७	७५	१०९			
६		रेडीयो ध्रुवतारा उपकरण खरिद, ना.न.पा. १ दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	५	१५	३	१०			
७		खेलकूद सामग्री खरिद ना.न.पा. १, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	१०१	१९५	१०३	१९३			
८		तौमूलवाटा बासुधारा सडक मर्मत वडाभैरव दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१०१	१८८	१०७	१८०	१८०			
९		रैनादेवी निमावि फिल्ड निर्माण, विन्ध्यावासीनी ५, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	१८०	१३०	२००	२००			
१०		स्वास्थ्य चौकी भवन देखि पिपल चौतारी सम्म सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	०	०	१००	१५०	१००	१५०	१०५	२०३	१००	२००			
११		खुक्री मोड देखि सांडु सम्म सडक निर्माण ना.न.पा. ९, दैलेख	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	५०	०	१००	१५०	१५०	१५०	७३	८८	७१	९५			
१२		गडीडाँडा-दाउरा खर्क-जडी कल्लेडुंगा सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	०	०	१००	१५०	१००	१५०	७८	१०७	७५	१०९			
१३		ताराघाट देखि देवलकाँडा सडक निर्माण योजना खरिगौरा दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	१५	९५	२७	९७			
१४		पगनाथ खानेपानी निर्माण पगनाथ ३, दैलेख	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	०	०	१००	३००	१००	३००	१०१	१९५	१०३	१९३			
१५		दैलेख पर्यटन महोत्सव सहयोग कार्यक्रम	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	१००	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	५	१५	३	१०	१०			
१६		मदन आश्रित सभाहल निर्माण ना.न.पा. दैलेख	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१०१	१९५	१०३	१९३			
१७		माल्ती गौरा-माल्ती-श्रम्मासाल सडक निर्माण योजना ना.न.पा. २, दैलेख	प्रश	१००	२५००	०	०	५०	१२५०	५०	१२५०	०	०	५०	०	५०	२४८६	१००	२४८६।३	१०१	१८८	१०७	१८०			
		<b>माननीय सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल</b>																								
१८		लकान्द्र स्वास्थ्य केन्द्र एम्बुलेन्स खरिद योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	१८०	१३०	२००	२००			
१९		खानेपानी पाइप खरिद तथा वितरण योजना ( दुल्लु नपा र भैरीकालिकाथुम गा.वि.स.)	प्रश	१००	८००	०	०	५०	४००	५०	४००	०	०	५०	०	५०	८००	१००	८००	१०५	२०३	१००	२००			
२०		मदन आश्रित प्रतिष्ठान सभाहल निर्माण योजना	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१०१	१९५	१०३	१९३			
२१		लाटाको मन्दिर निर्माण योजना तोलीजैसी, दैलेख	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	५०	०	५०	३००	१००	३००	७८	१०७	७५	१०९			
२२		भगवती मन्दिर पिपलको छाया निर्माण योजना, दुनपा ५, दैलेख	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	०	०	१००	३००	१००	३००	१५	९५	२७	९७			

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
२३		महादेव जगनाथ मन्दिर निर्माण दुनपा ८, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	६७	१००	६६	१०१	१९५	१०३	१९३			
२४		माईको मन्दिर निर्माण दुनपा ५, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१०१	१८८	१०७	१८०			
२५		कुर्मावती मन्दिर निर्माण भैरीकालिकाथुम, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१०१	१९५	१०३	१९३			
२६		साउनवाडा मन्दिर मर्मत दुनपा ८, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	१०१	०	१०७	०			
२७		चामुण्डा चौतारा-सिरौल सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	१०१	१९५	१०३	१९३			
२८		सातखम्ब संरक्षण गमौडी, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	१०१	१८८	१०७	१८०			
२९		मा.वि. निमायल भवन मर्मत सिंगौडी, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१०१	१९५	१०३	१९३			
३०		शिव प्रावि टाणु र निर्मावि राता भवन मर्मत योजना सिंहासैन	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१०१	१८८	१०७	१८०			
३१		ज्वाला डोजो, दुल्लु खेदकुद सामाग्री खरिद	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	१०१	१५	३	१०			
३२		भगवनी, रुमाल, मष्टा मन्दिर निर्माण गमौडी, छुवाला दैलेख	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	०	०	१००	१५०	१००	१५०	१०१	१८८	१०७	१८०			
३३		खानेपानी मर्मत मालिका ७, खर्चेगैरा	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	१०१	१९५	१०३	१९३			
३४		घडेखोला-स्याउलीया सिंचाई कुलो मर्मत तथा पाईप (५० एमएम) खरिद दुल्लु नपा तल्लीपाँउ	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	१०१	१८८	१०७	१८०			
<b>माननीय सांसद कुन्तीकुमारी शाही</b>																										
३५		चन्द्रबहादुर गुरुंग स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण, ना.न.पा. १, दैलेख	प्रश	१००	३०००	०	०	५०	१५००	५०	१५००	०	०	५०	०	५०	३०००	१००	३०००	१०१	१९५	१०३	१९३			
३६		चामुण्डा क्याम्पस भवन मर्मत योजना, चामुण्डा, दैलेख	प्रश	१००	४००	०	०	५०	२००	५०	२००	०	०	५०	०	५०	४००	१००	४००	१०१	१८८	१०७	१८०			
३७		मन्दिर मर्मत योजना तोली	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	०	०	१००	१५०	१००	१५०	१०१	१९५	१०३	१९३			
३८		नेवार धारा खानेपानी निर्माण योजना, ना.न.पा. ८, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	१०१	१८८	१०७	१८०			
३९		ठाँटी खानेपानी निर्माण योजना, ना.न.पा. ९, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	१०१	१९५	१०३	१९३			
४०		चिउरी भिर दह डोर्का हुँदै चुप्रा मेहेलतोली सडक सम्म जोड्ने सडक निर्माण योजना, ना.न.पा. ९	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	५०	०	५०	१५०	१००	१५०	१०१	१८८	१०७	१८०			
४१		सोत खानेपानी निर्माण ना.न.पा. ४, दैलेख	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	०	०	०	०	०	०	१०१	१९५	१०३	१९३			
४२		सिमलखेत सिंचाई योजना, अवलपराजुल ४, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	१०१	१८८	१०७	१८०			
४३		सडक मर्मत योजना, ना.न.पा. १, धाउनी	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	१०१	१८८	१०७	१८०			
४४		खालखोली खानेपानी योजना बालुवाटार ६, दैलेख	प्रश	१००	२२५	०	०	५०	११२.५	५०	११३	०	०	५०	०	५०	२२५	१००	२२५	१०१	१९५	१०३	१९३			
४५		आयश्राजन कार्यक्रम संचालन, शिवपार्वती महिला मञ्च ना.न.पा. १	प्रश	१००	२७५	०	०	५०	१३७.५	५०	१३८	०	०	०	०	१००	२७५	१००	२७५	०	०	२०	५०			
<b>माननीय सांसद ललिताकुमारी रेग्मी</b>																										
४६		ज्वाला उमावी वेस्तडा पुस्तकालय स्थापना, पगनाथ १, दैलेख	प्रश	१००	८००	०	०	५०	४००	५०	४००	०	०	०	०	१००	८००	१००	८००	७३	८८	७१	९५			
४७		सहिद स्मृती भवन निर्माण ना.न.पा. ६, दैलेख	प्रश	१००	१८२५	०	०	५०	९१२.५	५०	९१३	०	०	५०	०	५०	१८२५	१००	१८२५	७८	१०७	७५	१०९			
४८		नौमूले कृषी उपज संकलन केन्द्र भवन मर्मत तथा कृषि सामाग्री खरिद	प्रश	१००	३७०	०	०	५०	१८५	५०	१८५	०	०	५०	०	५०	३७०	१००	३७०	१५	९५	२७	९७			

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
४९		लोहोरे-भाङ्खोला-दोभानखेत तटबन्धन द्वारी ३, दैलेख	प्रश	१००	३८०	०	०	५०	१९०	५०	१९०	०	०	५०	०	५०	३८०	१००	३८०	१०१	१९५	१०३	१९३	
५०		संहिद स्मृती प्रतिष्ठान फर्निचर खरिद ना.न.पा. ६, दैलेख	प्रश	१००	१२५	०	०	५०	६२।५	५०	६३	०	०	५०	०	५०	१२५	१००	१२५	७८	१०७	७५	१०९	
५१		बलित सचेतना कार्यक्रम सेरी र लालीकाँडा दैलेख	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	५०	०	५०	१५०	१००	१५०	७३	०	७१	०	
५२		जनजाती सचेतना कार्यक्रम चुप्रा र कालिका दैलेख	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	५०	०	५०	१५०	१००	१५०	७८	०	७५	०	
५३		महिला सिप विकास कार्यक्रम नौमूले ३, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	०	०	२७	९७	
५४		तागमारा पहिरो नियन्त्रण दुनपा २, दैलेख	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	५०	०	५०	३००	१००	३००	१०१	१९५	१०३	१९३	
५५		छारेडाँडा-देउतीस्थान सडक निर्माण योजना मालिका २, दैलेख	प्रश	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	५०	०	५०	१५०	१००	१५०	१०१	१८८	१०७	१८०	
५६		भैरव मावि लयाँटी डौसुर पुस्तकालय स्थापना लयाँटीविन्द्रासैनी ६, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	७८	१०७	७५	१०९	
५७		विद्यालय फर्निचर खरिद विशाला, पिपलकोट, तोलीजैसी र सात्तला दैलेख	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	५०	०	५०	३००	१००	३००	१५	९५	२७	९७	
५८		महिला सचेतना कार्यक्रम रामकमर्णाली, लकान्द्र र कुसापानी दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	०	०	१०३	१९३	
५९		<b>कन्टिन्जेन्सी</b>	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	५०	१५०	५०	१५०	१००	३००					
६०		<b>प्रशासनिक खर्च</b>	प्रश	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	५०	१५०	५०	१५०	१००	३००					
<b>जम्मा</b>					<b>२००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>१००००</b>	<b>५०</b>	<b>१००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२९।३</b>	<b>४००</b>	<b>३९५०</b>	<b>१९२०३</b>	<b>९५।८३</b>	<b>१९६०३</b>	<b>४८००</b>	<b>७८९४</b>	<b>५१२२</b>	<b>८३२५</b>	

<b>जम्मा भौतिक प्रगती</b>	<b>९५।८३</b>
<b>जम्मा आर्थिक प्रगती</b>	<b>९८।०१</b>

**तयार गर्ने**

नाम : तिलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

**रुज/सिफारिस गर्ने**

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

**स्वीकृत गर्ने**

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२



अनुसुचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
**जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख**  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम  
आ.व.: ०७३/७४

वजेट रु हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्जनित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछिडएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडएका वर्ग	अन्य वर्ग	
		<b>निर्वाचन क्षेत्र न.१, दैलेख</b>																						
१		सिमडा-नौमूले-भनभने सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	२५०	१०१५	२७०	१०१८	
२		सोत-भवानी-राईली सडकको भवानी तौलीय खण्ड निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
३		जनता मावि कोटथाप्ला तारवार तथा फिर्लड निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	३३४	७१८	३५०	८१०	
४		टाकुरी-उत्तैनी सडकको एकपाटे भैरवस्थान कँडलखेत वागखोर सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
५		खरिगैरा-गैडावाज सडकको वतासेडाँडा दोभिला पावरहावस खण्ड विस्तार योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	११३	३४५	१२१	१५४	
६		खाडापाल्चौर-वाँसी-गैडावाज सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
७		भिरखेत-काँधीकाथि-गुराँसे-कालिकोट सडकको सुडकारखाल देखि गुराँसे खण्ड निर्माण योजना	प्रश	१००	४०००	०	०	५०	२०००	५०	२०००	०	०	५०	०	५०	३९८१	१००	३९८०	२०५	४१३	२१८	३९९	
८		चौराँडा-भलायाडाँडा-नौमूले सडकको लामपाटा देखि भलायाडाँडाको विच खण्ड निर्माण योजना	प्रश	१००	१५००	०	०	५०	७५०	५०	७५०	०	०	५०	०	५०	१५००	१००	१५००	११३	३४५	१२१	१५४	
९		तोली, वालुवाटार, नौमूले, सल्लेरी, द्वारी, कालिका विद्युतीकरण कार्यक्रम	प्रश	१००	३७००	०	०	५०	१८५०	५०	१८५०	०	०	०	०	१००	३३२१	१००	३३२०	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	
१०		सान्ताडा-घुम्ने सडक (तुर्स) सडक स्तरोन्नती योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५	
११		सल्लेरी-मेहेलतोली सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	२५००	०	०	५०	१२५०	५०	१२५०	०	०	०	०	१००	२४२५	१००	२४२४	१०२	४०५	१११३	४४५	
१२		वेस्तडा-कट्टी सडकको गा.वि.स. भवन-मलुका कचाली खण्ड निर्माण योजना	प्रश	१००	१४००	०	०	५०	७००	५०	७००	०	०	०	०	१००	१३८५	१००	१३८५	२०५	४१३	२१८	३९९	
१३		पगनाथ-रुम कृषी सडक (हेपो देखि रुम खण्ड) निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	२५०	१०१५	२७०	१०१८	
१४		खोप-रुम सडक स्तरोन्नती योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	९५०	१००	९४९	१०२	४०५	१११३	४४५	
१५		लाँकुरी-तुल्लैनी-डाँडापराजुल-विउराखेत सडक स्तरोन्नती/निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	३३४	७१८	३५०	८१०	
१६		जोरेवाँज-कालेखोला-गर्चा-धरमपोखरा सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
१७		घोडावास-भित्रिखोला-गोगनपानी सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	११३	३४५	१२१	१५४	
१८		चौखडा-हेनेटा-कल्बेहुंगा सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
१९		पातिकान्ला-वेडुगाँउ-दोवाटो (कर्णाली राजमार्ग जोड्ने) सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	९६५	१००	९६५	२०५	४१३	२१८	३९९	
२०		मल्लमोड-लक्ष्मी मावि-सेरी ९ नम्बर जोड्ने सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	११३	३४५	१२१	१५४	
२१		सरस्वी उमावि भवन निर्माण योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्जनित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
		<b>निर्वाचन क्षेत्र नं.२, दैलेख</b>																							
२२		ईलाका नं. ९ (लयाँटीविन्द्रसैनी, जम्बुकाँध, चामुण्डा, लकान्द्र) विद्युतीकरण योजना	प्रश	१००	४०००	०	०	४०	२०००	४०	२०००	०	०	०	०	१००	३५४३	१००	३५४३	१०२	४०५	१११३	४४५		
२३		चुप्रा-कालभैर-गौरी सडकको सिमलतोली, जुम्लेसाल, पिपलतडा, तितेपाल्त सडक खण्ड निर्माण योजना, गौरी दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	१०००	१००	१०००	११३	३४५	१२१	१५४		
२४		मालिका गा.वि.स. विद्युतीकरण योजना, मालिका दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	०	०	१००	९८३	१००	९८३	१०२	४०५	१११३	४४५		
२५		भानु मावि कालभैरव विज्ञान प्रयोगशाला घेरवार तथा गेट निर्माण योजना, कालभैरव, दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	९९५	१००	९९५	२०५	४१३	२१८	३९९		
२६		गमौडी-सातखम्ब-कालाआम-वाखाकोट सडक निर्माण योजना, गमौडी दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	०	०	१००	९८५	१००	९८५	११३	३४५	१२१	१५४		
२७		सियाला-वाहनपाली सडक निर्माण योजना नेपा, दैलेख	प्रश	१	१६००	०	०	४०	८००	(४९)	८००	०	०	०	०	१००	१६००	१००	१६००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५		
२८		दुल्लु अस्पतालको माथिल्लो तला निर्माण, दुल्लु दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	३३४	७१८	३५०	८१०		
२९		सातखम्ब-सियाला गाँउ-चौतारा र टाडेगल्वा सक्कीन सडक निर्माण योजना, दुल्लु दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५		
३०		पादुका-बडलम्जी-रावतकोट-भैरीकालिकायुम विद्युतीकरण योजना	प्रश	१००	३३००	०	०	४०	१६५०	४०	१६५०	०	०	०	०	१००	३२९०	१००	३२९०	३३४	७१८	३५०	८१०		
३१		घुम्नेखाली-दुईसल्ले-कुर्माकोट सडक निर्माण योजना कुसापानी, दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५		
३२		कुसापानी-गैरासरु सडक निर्माण योजना कुसापानी, दैलेख	प्रश	१००	२०००	०	०	४०	१०००	४०	१०००	०	०	४०	०	१००	२०००	१००	२०००	११३	३४५	१२१	१५४		
३३		चामुण्डा क्याम्पस पखाल तथा गेट निर्माण योजना चामुण्डा दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	१०००	१००	१०००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५		
३४		विशाला बाँहाकोट सडक निर्माण योजना, विशाला दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	९९३	१००	९९३	३३४	७१८	३५०	८१०		
३५		देउतीचौर-बुआई-साजपानी सडक निर्माण योजना, नाउलेकटुवाल, दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००	१५५०	२९३०	१५६१	२९५५		
३६		सिहासैन-छेपाडी-तिलेपाटा ३ भिमेकोट सडक निर्माण योजना सिहासैन र तिलेपाटा, दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	९२०	१००	९२०	१०२	४०५	१११३	४४५		
३७		स्वास्थ्य भवन देखि कालिका नेत्रपानी मा.वि. मोटरवाटो निर्माण योजना, जम्बुकाँध दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	९८०	१००	९८०	२०५	४१३	२१८	३९९		
३८		बालेबजार देखि वल्लेपाटा बागफाला सडक निर्माण योजना, दुल्लु ६ दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	१०००	१००	१०००	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
३९		खिडकी ज्यूला-गा.वि.स. भवन मोटरवाटो निर्माण योजना, पिपलकोट दैलेख	प्रश	१००	२२००	०	०	४०	११००	४०	११००	०	०	४०	०	१००	२१६२	१००	२१६२	१५५०	२९३०	१५६१	२९५५		
४०		हुताकडाँडा-भाटगाँउ-आठविस क्याम्पस जोड्ने सडक निर्माण योजना, तिलेपाटा र सिंगीडी दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	०	०	१००	८०७	१००	८०६	१०२	४०५	१११३	४४५		
४१		कुल्छडी-छडाथान सिंचाई योजना, तोलीजैसी दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	९७८	१००	९७८	२०५	४१३	२१८	३९९		
४२		दलित जनवकालत भवन निर्माण योजना, सातला दैलेख	प्रश	१००	१०००	०	०	४०	४००	४०	५००	०	०	४०	०	१००	१०००	१००	१०००	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
४३		कण्टिन्जेन्सी	प्रश	१००	१८००	०	०	४०	९००	४०	९००	०	०	४०	०	१००	९००	१००	९००						
<b>जम्मा</b>					<b>६००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>४०</b>	<b>३००००</b>	<b>४०</b>	<b>३००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२८</b>	<b>१६</b>	<b>९००</b>	<b>३०५०</b>	<b>५७६६२</b>	<b>१००</b>	<b>५८५६२</b>	<b>१५६६७</b>	<b>३५७५८</b>	<b>२९५१७</b>	<b>३५५३५</b>	
<b>जम्मा भौतिक प्रगती</b>					<b>१००</b>	<b>१००</b>																			
<b>जम्मा आर्थिक प्रगती</b>					<b>९७</b>	<b>१६०</b>																			

तयार गर्ने  
नाम : निलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४ १०४ १२

रजु/सिफारिस गर्ने  
नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४ १०४ १२

स्वीकृत गर्ने  
नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४ १०४ १२

अनुसूचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम

आ.व. : ०७३/७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	उकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१		जिल्ला सडक मुख्य सजाल अन्तरगतका सडकमा सडक सुरक्षा कार्यक्रम(ग्राभेल/खण्ड स्मिथ सडक	प्रश	१००	१५००	०	०	५०	७५०	५०	७५०	०	०	०	०	६६	१०००	६६	१०००	१०	२५०	१०१५	२७०	१०१८	
२		<b>कच्ची सडक मर्मत(कच्ची सडक)</b>		१००	२००	०	०	०	०	१००	२००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.१		पुरानोवजार, श्रीस्थान, गमौडी सडक मर्मत योजना	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	८०	०	२०	५००	१००	५००	३३४	७१८	३५०	८१०		
२.२		दोवाटो सेरी सडक मर्मत योजना	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	८०	०	२०	५००	१००	५००	१०२	४०५	१११३	४४५		
३		दैलेख नौमले(कच्ची सडक)	प्रश	१००	८००	०	०	५०	४००	५०	४००	०	०	५०	०	५०	८००	१००	८००	११३	३४५	१२१	१५४		
४		गोलीवजार वडाखोला वासी कासीकांथा(कच्ची सडक)	प्रश	१००	२०००	०	०	५०	१४००	५०	१४००	०	०	५०	०	५०	२७२२	१००	२७२१	१०२	४०५	१११३	४४५		
५		चुप्रा सिमडा मेहेलतोली(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	२०५	४१३	२१८	३९९		
६		खोप रुम देउली (कच्ची सडक)	प्रश	१००	६००	०	०	५०	३००	५०	३००	०	०	५०	०	५०	६००	१००	६००	११३	३४५	१२१	१५४		
७		गुरासे पातीकन्ला देउतीस्थान(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५		
८		सान्ताडा धुम्ने तुर्सु(कच्ची सडक)	प्रश	१००	६००	०	०	५०	३००	५०	३००	०	०	५०	०	५०	६००	१००	६००	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५		
९		नौमले रापट द्दारी सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	२३००	०	०	५०	११५०	५०	११५०	०	०	५०	०	५०	२३००	१००	२३००	१०२	४०५	१११३	४४५		
१०		दुल्लु बैक तल्लो डुंगेश्वर(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	२०५	४१३	२१८	३९९		
११		नौमले सल्लेरी मेहेलतोली(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	१००	०	७००	७००	१००	७००	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
१२		श्रीस्थान नाभीस्थान गमौडी (कच्ची सडक)	प्रश	१००	६००	०	०	५०	३००	५०	३००	०	०	१००	०	६००	६००	१००	६००	१०२	४०५	१११३	४४५		
१३		नौमले कालिका(कच्ची सडक)	प्रश	१००	९००	०	०	५०	४५०	५०	४५०	०	०	५०	०	५०	९००	१००	९००	३३४	७१८	३५०	८१०		
१४		दैलेख धानडांडा सल्लेरी(कच्ची सडक)	प्रश	१००	१२००	०	०	५०	६००	५०	६००	०	०	५०	०	५०	१२००	१००	१२००	१०२	४०५	१११३	४४५		
१५		माथिल्ला डंगेश्वर विउराखत लालोकांडा(कच्ची सडक)	प्रश	१००	८००	०	०	५०	४००	५०	४००	०	०	१००	०	८००	८००	१००	८००	११३	३४५	१२१	१५४		
१६		आगो धुवाउने गोगनपानी(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	१०२	४०५	१११३	४४५		
१७		शान्तीवजार पातीकन्ला काफलपानी सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	२०५	४१३	२१८	३९९		
१८		दुल्लु शान्तीवजार पिपलघारा सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	०	०	१००	६७०	१००	६६९	११३	३४५	१२१	१५४		
१९		दह तिलेपाटा सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५		
२०		भिउचुला वगौरा सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	७००	१००	७००	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५		
२१		चिसापानी रतिखोला(कच्ची सडक)	प्रश	१००	६००	०	०	५०	३००	५०	३००	०	०	५०	०	५०	५९०	१००	५९०	१०२	४०५	१११३	४४५		
२२		लोहोरे वडाभैरव सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	१००	०	७००	७००	१००	७००	२०५	४१३	२१८	३९९		
२३		माथिल्लो डंगेश्वर डांडापरजुल(कच्ची सडक)	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	१००	०	७००	७००	१००	७००	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
२४		सागतडा वडालावुडला चामुण्डा सडक(कच्ची सडक)	प्रश	१००	९००	०	०	५०	४५०	५०	४५०	०	०	०	०	१००	९००	१००	९००	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५		
२५		रामाघाट सिहासन पिपलकोट सडक(नाया ट्याक खोल्ने सडक)	प्रश	१००	५०००	०	०	५०	२५००	५०	२५००	०	०	५०	०	५०	४९४०	१००	४९४०	१०२	४०५	१११३	४४५		
२६		पुलवजार विसाला सडक(नाया ट्याक खोल्ने सडक)	प्रश	१००	३३००	०	०	५०	१६५०	५०	१६५०	०	०	५०	०	५०	३२८८	१००	३२८८	२०५	४१३	२१८	३९९		
२७		सडक पुल साकेदारी(सडक पुन)	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	०	०	०	०	०	०	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>३१८००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>१५८००</b>	<b>५०</b>	<b>१६०००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१५५६</b>	<b>२९९१०</b>	<b>९५</b>	<b>१२१</b>	<b>२९९१०</b>	<b>१११११</b>	<b>२५५६१</b>	<b>१९५८१</b>	<b>२५३०८</b>	

जम्मा भौतिक प्रगती ९५।२१  
जम्मा आर्थिक प्रगती ९४।०६

तयार गर्ने

नाम : तिलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

रज/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२

अनुसूचि - १७  
कार्यविधिको टफा ३६ को सपटफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
**जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख**  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

**साना सिंचाई, नदि नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम**  
आ.व.: ०७३/७४

**वजेट रु हजारमा**

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्थात् सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभावनित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला				
																				पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१		रिमखाला लघु जलावद्युत योजना(विद्युत गृह/सब स्टेशन निर्माण)	प्रश	१००	७०००	०	०	५०	३५००	५०	३५००	०	०	५०	३७२०	७७	५०	३२७९	१००	७०००	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
२		किमुगीरा पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण जगनाथ	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	२५०	०	०	५०	४९९	१००	४९९	१०२	४०५	१११३	४४५	
३		कटटीखोला बडाभैरव तटबन्धन/नदी नियन्त्रण	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	२५०	०	०	५०	५००	१००	५००	३३४	७१८	३५०	८१०	
४		रिठा पाडुला सिंचाई योजना डांडापराजुल ४	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	२५०	०	०	५०	४९८	१००	४९८	१०२	४०५	१११३	४४५	
५		कल्पना सिंचाई निर्माण दु.न.पा. ३	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	२५०	०	०	५०	५००	१००	५००	११३	३४५	१२१	१५४	
६		हुंगेधारा सिंचाई योजना विसाला २	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	२५०	०	०	५०	५००	१००	५००	१०२	४०५	१११३	४४५	
७		भोटे बस्ने चौर सिंचाई योजना ना.न.पा. ९	प्रश	१००	६५०	०	०	५०	३२५	५०	३२५	०	०	५०	३२५	०	०	५०	६५०	१००	६५०	२०५	४१३	२१८	३९९	
८		गागानखाला बाहुनगाड साना सिंचाई योजना अवलपराजुल ३	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	५००	०	०	५०	९९९	१००	९९९	११३	३४५	१२१	१५४	
९		पिपलखेत पन्धर साना सिंचाई योजना जम्बुक	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	२५०	०	०	५०	५००	१००	५००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	
१०		गड्डिखोला कफल दुगा साना सिंचाई योजना जम्बुकांछ ३	प्रश	१००	४५०	०	०	५०	२२५	५०	२२५	०	०	५०	२२५	०	०	५०	४५०	१००	४५०	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५	
११		दरबारे साना सिंचाई योजना कालिका १	प्रश	१००	६५०	०	०	५०	३२५	५०	३२५	०	०	५०	३२५	०	०	५०	६५०	१००	६५०	१०२	४०५	१११३	४४५	
१२		दुल्लु ग्रामाग बस्ता विकास कार्यक्रम (अधेरीखोला खानेपानी निर्माण योजना दुनपा ६, दैलेख)	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	५००	०	०	५०	१०००	१००	१०००	२०५	४१३	२१८	३९९	
<b>जम्मा</b>					<b>१३७५०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>६८७५</b>	<b>५०</b>	<b>६८७५</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>३७२१</b>	<b>६५०</b>	<b>१००२६</b>	<b>१००</b>	<b>१३७५६</b>	<b>४४२८</b>	<b>१००८९</b>	<b>८६३१</b>	<b>९९६४</b>			

**संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७३/११/१२० को पत्रबाट प्राप्त सुनिश्चिता भई आएका योजनाहरू**

१		डांडापराजुल-अवलपराजुल-हनेटा सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	२०००	०	०	५०	१०००	५०	१०००	०	०	५०	१०००	०	०	५०	२०००	१००	२०००	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	
२		सान्ताड-घुम्ने -तुर्सु सडक निर्माण योजना, जगनाथ	प्रश	१००	२०००	०	०	५०	१०००	५०	१०००	०	०	५०	१०००	०	०	५०	१५६७	१००	१५६७	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५	
३		नौमूले-सल्लेरी-महेलताली सडक निर्माण योजना, सल्लेरी	प्रश	१००	२०००	०	०	५०	१०००	५०	१०००	०	०	५०	१०००	०	०	५०	२०००	१००	२०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
४		गुराँसे-पातिकान्ला सडक निर्माण योजना सेरी र खड्कावाडा	प्रश	१००	२०००	०	०	५०	१०००	५०	१०००	०	०	५०	१०६९	०	०	५०	१०६९	१००	१०६९	२०५	४१३	२१८	३९९	
५		दैलेख-विजौरा-ठानडाडा सडक निर्माण योजना, ना.न.पा र चौराठा	प्रश	१००	२०००	०	०	५०	१०००	५०	१०००	०	०	५०	१०००	०	०	५०	२०००	१००	२०००	२५०	१०१५	२७०	१०१८	
६		पादुका-टोतेलचौर-ज्यामीरे-नुवाकोट-वस्तक टि सडक निर्माण योजना, जम्बुकांछ	प्रश	१००	१५००	०	०	५०	७५०	५०	७५०	०	०	५०	७५०	०	०	५०	१४९९	१००	१४९९	१०२	४०५	१११३	४४५	
७		तल्लोबुङ्गवर-दुल्लु-कुसापानी-कालिकोट सडक निर्माण योजना, कुसापानी	प्रश	१००	१५००	०	०	५०	७५०	५०	७५०	०	०	५०	७५०	०	०	५०	१४९५	१००	१४९५	३३४	७१८	३५०	८१०	
८		पुरानोवजार-ना.न.पा. ९-देउतीस्थान सडक निर्माण योजना, ना.न.पा	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	५००	०	०	५०	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
९		रापट-महाबु-कालिकोट सडक निर्माण योजना बालुवाटार	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	५००	०	०	५०	९९७	१००	९९७	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५	
१०		कालिका-जाजरकोट सडक निर्माण योजना, कालिका	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	५००	०	०	५०	१०००	१००	१०००	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५	
११		ना.न.पा. ३,६-देवलकांडा सडक निर्माण योजना, ना.न.पा	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	५००	०	०	५०	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	

क्र. स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभावनित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१२		पगनाथ १ वेस्तडा-सुतेह-सरस्वती आधारभूत प्रा.वि. सम्म सडक निर्माण योजना, पगनाथ	प्रश	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	०	०	०	०	१००	९९६।८	१००	९९६।८	२०५	४१३	२१८	३९९			
१३		कलेलचोक-देवलकाँडा सडक निर्माण योजना ना.न.पा	प्रश	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	०	०	०	०	१००	९९८	१००	९९७।७	२५०	१०१५	२७०	१०१८			
१४		भोसेडाँडा-धाउनी-कोटिला सडक निर्माण योजना ना.न.पा	प्रश	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००।०	१०२	४०५	१११३	४४५			
१५		शिवालय-सैनचौर सडक निर्माण योजना काँशिकाथ	प्रश	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	०	०	०	०	१००	७०५	१००	७०५।१	३३४	७१८	३५०	८१०			
१६		पिपलचौतारा-हरडुण-कालेखोला वडा नं. ८ र ९ जोड्ने सडक निर्माण योजना खड्कावाडा	प्रश	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००।०	१०२	४०५	१११३	४४५			
जम्मा				१००	२२०००	०	०	०	०	०	२२०००	०	०	०	०	२०३२७	१००।०	२०३२७।३	७७९०	१७१६२	१४११६	१७६२४				
कुल जम्मा				१००	३५७५०	०	०	५०	६८७५	०	२८८७५	०	०	३७२१	३०३५३	१००।०	३४०७३।७	१२२१८	२७२५१	२२७४७	२७५८८					
जम्मा भौतिक प्रगती				१००।००																						
जम्मा आर्थिक प्रगती				९५।३१																						
<b>तयार गर्ने</b>				<b>रजु/सिफारिस गर्ने</b>								<b>स्वीकृत गर्ने</b>														
नाम : तिलक विक.				नाम : सावित्रा सुवेदी								नाम : डिलाराम पन्थी														
पद : नायव सुब्बा				पद : लेखा अधिकृत								पद : स्थानीय विकास अधिकारी														
मिति : २०७४।०४।१२				मिति : २०७४।०४।१२								मिति : २०७४।०४।१२														

अनुसूचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपटफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
**जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख**  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

**संस्कृती प्रवर्द्धन कार्यक्रम**

आ.व.: ०७३/७४

**वजेट रु हजारमा**

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च		परिमाण	खर्च
१		बालभैरव मन्दिर रानीवन ३, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	५१	८१	५०	८८			
२		मष्टा देवल मन्दिर संरक्षण नारायणपुर ६, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१०५	४३	१०७	४४				
३		मष्टा देवल मन्दिर संरक्षण गमौडी ३, दैलेख बाहुनटोल	प्रश	१००	८००	०	०	५०	४००	५०	४००	०	०	९०	०	१०	८००	१००	८००	२१	८७	२२	८८			
४		तियारी मन्दिर निर्माण दुल्लु ३, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	०	२७	०	२८			
५		देउती वज्यै मन्दिर संरक्षण भैरी ४, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	१००	२००	०	०	१००	२००	३७	१०५	४१	१०९			
६		पादुका मन्दिर संरक्षण योजना	प्रश	१००	४०	०	०	०	०	१००	४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०						
७		श्रीस्थान मन्दिर पर्खाल निर्माण योजना,	प्रश	१००	३४०	०	०	५०	१७०	५०	१७०	०	०	६०	०	४०	३४०	१००	३४०	३१	२१६	३३	२१८			
८		नाभिस्थान मन्दिर घेरवार निर्माण योजना	प्रश	१००	३४०	०	०	५०	१७०	५०	१७०	०	०	५०	०	५०	३३९	१००	३३९	३१	२१६	३३	२१८			
९		तल्लोडुङ्गेश्वर मन्दिर पर्खाल निर्माण योजना	प्रश	१००	४४०	०	०	५०	२२०	५०	२२०	०	०	५०	०	५०	४४०	१००	४४०	३३	१०५	३७	१०८			
१०		सिद्धवावा समजी मन्दिर संरक्षण वेलपाटा ५, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	१९५	१००	१९५	५१	८१	५०	८८			
११		शिव मन्दिर निर्माण रानीवन २, जुम्लीडाँडा	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	३३	१०५	३७	१०८			
१२		शिखरदारी शिव मन्दिर मर्मत वडाभैरव ३, दैलेख	प्रश	१००	४००	०	०	५०	२००	५०	२००	०	०	९०	०	१०	३९३	१००	३९३	२१	८७	२२	८८			
१३		नारायण मन्दिर निर्माण ना.न.पा. १, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१७	१०५	१९	१०९			
१४		कृष्ण मन्दिर माथिल्लो विजैडा मन्दिर नारायण न.पा., दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	०	२१६	०	२१८			
१५		सरस्वती मन्दिर निर्माण रानीवन ४, भैरवस्थान, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	३१	२१६	३३	२१८			
१६		शिवालय मन्दिर निर्माण रानीवन ९, गिताचौर दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	१००	१००	०	०	१००	१००	५१	८१	५०	८८			
१७		मष्टा देवता संरक्षण रावतकोट १, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	२१	८७	२२	८८			
१८		महादेव मन्दिर निर्माण भवानी ५, पातिकात्ला, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	९०	०	१०	२००	१००	२००	५१	८१	५०	८८			
१९		राईली त्रिपानी मालिका मन्दिर विन्ध्यवासीनी, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	२१	८७	२२	८८			
२०		महादेव ईखु मन्दिर निर्माण पगनाथ ३, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	०	२७	०	२८			
२१		कुसुकोट मन्दिर निर्माण ना.न.पा. ३, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	३७	१०५	४१	१०९			
२२		डाढहान्ने मन्दिर निर्माण कटुवालगाउ, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	०	२१६	०	२१८			
२३		भैरवथान मन्दिर निर्माण लकान्द्र ७, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	३१	२१६	३३	२१८			
२४		धुलेश्वर मन्दिर जीर्णोदार दुल्लु न.पा. ८, दैलेख	प्रश	१००	१४०	०	०	५०	७०	५०	७०	०	०	०	०	०	०	०	०	०						
२५		भगवती मन्दिर निर्माण कुसापानी गा.वि.स. ८, व्याउली, दैलेख	प्रश	१००	४००	०	०	५०	२००	५०	२००	०	०	५०	०	५०	४००	१००	४००	३३	१०५	३७	१०८			
२६		माईको मन्दिर निर्माण कुसापानी गा.वि.स. ८ पानीपोखरा, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	२१	८७	२२	८८			
२७		विन्द्रासैनी माई मन्दिर मर्मतसंभार तथा जीर्णोदार रानीवन गा.वि.स. ९, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	१००	१००	०	०	१००	१००	५१	८१	५०	८८			

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्जनित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
२८		दुधेमष्टा मन्दिर पुन निर्माण सात्तला गा.वि.स. ६, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१०५	४३	१०७	४४	
२९		खड्गदेवी माई मन्दिर निर्माण मेहेलतोली ८, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	१००	२००	०	०	१००	२००	०	२१६	०	२१८	
३०		बटुकभैरव मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण ना.न.पा. २, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	३१	२१६	३३	२१८	
३१		भैरव मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण डाँडापरानुल, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	५१	८१	५०	८८	
३२		देउती मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण ना.न.पा. ९, दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	३३	१०५	३७	१०८	
३३		भैरव मन्दिर संरक्षण दुल्लु न.पा. ३, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	२१	८७	२२	८८	
३४		श्री मष्टा मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण नाउलेकटुवाल, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	१९९	१००	१९९	५१	८१	५०	८८	
३५		श्री मष्टा मन्दिर पुन निर्माण तथा मर्मत संभार विन्धावासीनी गा.वि.स. ४, काँडा, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	१०५	४३	१०७	४४	
३६		लामाज्वाला स्वामी कार्तिक धर्मशाला निर्माण योजना दुनपा ३, नेपा	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	५१	८१	५०	८८	
३७		महावै जगन्नाथ मन्दिर पाटी संरक्षण रानीवन दैलेख	प्रश	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	०	५०	१००	१००	१००	२१	८७	२२	८८	
३८		वागेश्वरी मन्दिर संरक्षण नारायण न.पा. २, दैलेख	प्रश	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	०	५०	२००	१००	२००	५१	८१	५०	८८	
३९		मदन आश्रीत स्मृति प्रतिष्ठान, दैलेख	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१०५	४३	१०७	४४	
४०		नारायण मन्दिर मर्मत योजना ना.न.पा. १, दैलेख	प्रश	१००	५००	०	०	०	१००	५००	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	२००	३००	२००	३००		
<b>जम्मा</b>					<b>८६००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>४०३०</b>	<b>५०</b>	<b>४५७०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५१</b>	<b>६००</b>	<b>१८७०</b>	<b>७७०५</b>	<b>६६</b>	<b>६३०६</b>	<b>१६०५</b>	<b>४३२७</b>	<b>१६४६</b>	<b>४४४३</b>	

जम्मा भौतिक प्रगती	८६।०५
जम्मा आर्थिक प्रगती	९६।५८

**तयार गर्ने**

नाम : निलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

**रजु/सिफारिस गर्ने**

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

**स्वीकृत गर्ने**

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२

अनुसूचि-१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक (वडशिन. ३६५८५१४)

आ.व.: ०७३/७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्निवत जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१		खिमिन्त शिवालय धोवी सडक	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	१००	१०००	०	०	१००	१०००	१०	२५०	१०१५	२७०	१०१८		
२		दैलेखवजार महावु कालिकोट सडक	प्रश	१००	९९९	०	०	५०	४५९	५०	४६०	०	०	५०	०	५०	९१४	१००	९१४	१०२	४०५	१११३	४४५			
३		महावुलेक डिल्लीकोट कालिकोट सडक	प्रश	१००	९९९	०	०	५०	४५९	५०	४६०	०	०	५०	०	५०	८६५	१००	८६५	३३४	७१८	३५०	८१०			
४		लोहोरे तेतीपानी वैक दुल्लु सडक	प्रश	१००	९९९	०	०	५०	४५९	५०	४६०	०	०	५०	०	५०	९१९	१००	९१९	१०२	४०५	१११३	४४५			
५		नौमूले कालिका हुँदै जाजरकोट सडक	प्रश	१००	९९९	०	०	५०	४५९	५०	४६०	०	०	९०	५५७	१०३	१०	३६२	१००	९१९	११३	३४५	१२१	१५४		
६		सिहासैन पिपलकोट सडक	प्रश	१००	२१७९	०	०	५०	१०९०	५०	१०९०	०	०	५०	०	५०	२१५९	१००	२१५९	१०२	४०५	१११३	४४५			
७		खरिगेरा मैडावाज सडक	प्रश	१००	६७९	०	०	५०	३३९	५०	३४०	०	०	१००	६७९	०	०	१००	६७९	१०२	४१३	२९८	३९९			
८		माथिल्लो डुंगेश्वर वैक सडक	प्रश	१००	१३७९	०	०	५०	६८९	५०	६९०	०	०	१००	१३७९	०	०	१००	१३७९	११३	३४५	१२१	१५४			
९		पर्यटकीय सडक	प्रश	१००	१३०८	०	०	५०	६५४	५०	६५४	०	०	५०	०	५०	१३०८	१००	१३०८	१२५०	२२९०	१३२०	२३०५			
१०		नौमूले द्वारी सडक	प्रश	१००	११७९	०	०	५०	५८९	५०	५९०	०	०	९०	५८८	१४	१०	५९१	१००	११७९	१५५०	२९३०	१५६१	२९४५		
११		वडाभैरव वडा न ९ देखि लाकुरी गाविस वडा न ४ गडुल्लो जोड्ने सडकको गौभेल तथा ट्याक खोल्ने सडक योजना	प्रश	१००	३०००	०	०	५०	१५००	५०	१५००	०	०	५०	०	५०	२९९५	१००	२९९५	१०२	४०५	१११३	४४५			
१२		भनभने त्रिपाली सडक विन्ध्यावासीनी	प्रश	१००	३०००	०	०	५०	१५००	५०	१५००	०	०	९०	०	१०	३०००	१००	३०००	२०५	४१३	२९८	३९९			
१३		चप्रा अत्राली समकोट बडाभैरव शिखरद्वारी मन्दिर हुँदै कट्टि गाविस सम्मको कषि सडक	प्रश	१००	५०००	०	०	५०	२५००	५०	२५००	०	०	०	१००	४९९३	०	१००	४९९३	१००	४९९३	२५०	१०१५	२७०	१०१८	
१४		घोडावास लटाली ज्यामिरे टाकुरारा हुँदै विउराखेत सडक	प्रश	१००	३०००	०	०	५०	१५००	५०	१५००	०	०	१००	२९८७	१३	०	१००	२९८७	१०२	४०५	१११३	४४५			
१५		भोटरय डौरी सडक जगनाथ	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	३३४	७१८	३५०	८१०			
१६		लामतडा हुँदै महावु क्षेत्रीय सडक योजना	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९८	१००	४९७	७०	८०	९०	१०			
१७		गिताचौर शिवालय देखि कासिकाथ गुरास हुँदै कालोपत्रे	प्रश	१००	२५००	०	०	५०	१२५०	५०	१२५०	०	०	५०	१५००	५०	९८७	१००	२४८६	४१	७३	४५	९७			
१८		नानपा वाडे न ९ देउतेथान देखि नानपा पुरानो वजार सम्म सडक	प्रश	१००	२५००	०	०	५०	१२५०	५०	१२५०	०	०	५०	१४००	५०	१०९३	१००	२४९२	७७	०	७५	०			
<b>जम्मा</b>					<b>३१२००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>१५६००</b>	<b>५०</b>	<b>१५६००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५९</b>	<b>१४४</b>	<b>८७१२</b>	<b>७३०</b>	<b>२२३३५</b>	<b>१००</b>	<b>३१०४५</b>	<b>५३०२</b>	<b>१२३८०</b>	<b>१०५७४</b>	<b>१२३४५</b>		

जम्मा भौतिक प्रगती १०० |००  
जम्मा आर्थिक प्रगती ९९ |५१

तयार गर्ने

नाम : तिलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४ |०४ |१२

रजु/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४ |०४ |१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४ |०४ |१२



अनुसुचि -१७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
**जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख**  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम (नेपाल सरकार)

आ.व.: ०७३/७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभावन्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१		पुलबजार-विशाल्ला सडक निर्माण योजना	प्रश	१००	२५००	०	०	५०	१२५०	५०	१२५०	०	०	५०	०	५०	२४९३	१००	२४९३	३३४	१०१५	२७०	१०१८	
२		सांगेतडा-चामुण्डा सडक निर्माण/मर्मत योजना	प्रश	१००	१०००	०	०	५०	५००	५०	५००	०	०	५०	०	५०	१०००	१००	१०००	१०२	४०५	१११३	४४५	
३		देशीगाडे-महाबु सडक मर्मत योजना	प्रश	१००	२१००	०	०	५०	१०५०	५०	१०५०	०	०	८०	८५६	१२९	१२४२	१००	२०९८	३३४	७१८	३५०	८१०	
४		नौमुले-रापट-द्वारी सडक मर्मत योजना	प्रश	१००	१५००	०	०	५०	७५०	५०	७५०	०	०	५०	०	५०	१५००	१००	१५००	१०२	४०५	१११३	४४५	
५		चुप्रा-सिमाडा-मेहलतौली सडक मर्मत योजना	प्रश	१००	१५००	०	०	५०	७५०	५०	७५०	०	०	५०	०	५०	१५००	१००	१५००	११३	३४५	१२१	१५४	
६		लोहरे-बडाभैरव सडक मर्मत योजना	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१०२	४०५	१११३	४४५	
<b>जम्मा</b>					<b>९१००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५०</b>	<b>४५५०</b>	<b>५०</b>	<b>४५५०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>४६</b>	<b>८५६</b>	<b>३२०</b>	<b>८२३६</b>	<b>१००</b>	<b>९०९१</b>	<b>१००३</b>	<b>३२९३</b>	<b>४०८०</b>	<b>३३१७</b>	

जम्मा भौतिक प्रगती	१००।००
जम्मा आर्थिक प्रगती	९९।९१

तयार गर्ने

नाम : तिलक विक.

पद : नायव सुब्बा

मिति : २०७४।०४।१२

रुजू/सिफारिस गर्ने

नाम : सावित्रा सुवेदी

पद : लेखा अधिकृत

मिति : २०७४।०४।१२

स्वीकृत गर्ने

नाम : डिलाराम पन्थी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

मिति : २०७४।०४।१२

अनुसूचि - १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को सपटफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
**जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख**  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

**ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (व.उ.शि.नं.३६५८०४४)**

आ.व. : ०७३/७४

**वजेट रु हजारमा**

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभाबन्धित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१		द्वारी हिमछिन्ना खानेपानी योजना द्वारा १	प्रश	१००	९००	०	०	५०	४५०	५०	४५०	०	०	९०	५१४।७४२	५	१०	९५	५२५।२	७०	८०	९०	१०	
२		सल्लेरी खानेपानी योजना	प्रश	१००	७००	०	०	५०	३५०	५०	३५०	०	०	५०	०	५०	६८१	१००	६८१।४	७०	८०	९०	१०	
३		सिरुपाटा गडीखोला खानेपानी निर्माण योजना	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९८	१००	४९८।४	४१	७३	४५	९७	
४		चाल्नेमुल सुनारटोल खानेपानी योजना कालभैरव ६	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९८	१००	४९८।३	७७	०	७५	०	
५		खानेपानी योजना निर्माण कट्टी ६	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९९	१००	४९८।८	७१	८२	७७	८७	
६		दोलित वस्ती तथा स्वास्थ्य चौकी खानेपानी योजना तिलेपाटा	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	९०	३७८।९२२	१०	१२०	१००	४९८।६	३२	५७	३७	६१	
७		कालुपानी काप्रागाउ खानेपानी निर्माण लयाँटीविन्द्रासैनी ७	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९९	१००	४९८।५	३२	५७	३७	६१	
८		वैसंधारा खानेपानी निर्माण नानपा ७, तल्ला विजौरा	प्रश	१००	१६०	०	०	५०	८०	५०	८०	०	०	५०	०	५०	१५८	१००	१५८।३	०	५७	०	६१	
९		सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम (२० प्रतिशत) सरसफाई सामाग्री, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, MWASHCC/VWASHCC, क्षमता विकास	प्रश	१००	१२००	०	०	५०	६००	५०	६००	०	०	०	०	५०	७३४	५०	७३३।६	१२५	३१२	१३७	४२५	
<b>जम्मा</b>					<b>५४६०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२७३०</b>	<b>२७३०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५३</b>	<b>८९३।७</b>	<b>३६५</b>	<b>३६९८</b>	<b>९३।९</b>	<b>४५९१।२</b>	<b>५१८</b>	<b>७९८</b>	<b>५८८</b>	<b>८१२</b>			

<b>जम्मा भौतिक प्रगती</b>	<b>९३।८९</b>
<b>जम्मा आर्थिक प्रगती</b>	<b>८४।०९</b>

**तयार गर्ने**

नाम : निलक विक.  
पद : नायव सुब्बा  
मिति : २०७४।०४।१२

**रजु/सिफारिस गर्ने**

नाम : सावित्रा सुवेदी  
पद : लेखा अधिकृत  
मिति : २०७४।०४।१२

**स्वीकृत गर्ने**

नाम : डिलाराम पन्थी  
पद : स्थानीय विकास अधिकारी  
मिति : २०७४।०४।१२

अनुसूचि-१७  
कार्यविधि को दफा ३६ को सपटफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (जि.वि.स. अनुदान)

आ.व.: ०७३/७४

वजेट रू हजारमा

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्थी जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष			महिला	
																						पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (महिला)	क. पूर्वाधार विकास																								
		प्रसूतीगृह भवन निर्माण लकान्द्र ३	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	०	०	३५५	७८४			
		ख. सामाजिक / क्षमता विकास																								
२		महिला लक्षित कार्यक्रम/छाउपडी प्रथा न्यूनिकरण कार्यक्रम	प्रस.	१००	२५०	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	०	०	१००	२५०	१००	२५०	०	०	३००	५००			
३		ले.स.सा. तालिम तथा लैडिगक बजेट परिक्षण	प्रस.	१००	२५०	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	०	०	१००	२५३	१००	२५३	१०	१८	१२	२५			
४		कृषि, वन तथा वातावरण समितिका महिला सदस्यहरुको लागि क्षमता विकास	प्रस.	१००	३००	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	०	०	१००	३००	१००	३००	०	०	३३	३८			
५		कृषि महिला सहकारीको क्षमता विकास	प्रस.	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	०	०	१२	१९			
		ग. आर्थिक/सिप विकास																								
६		द्वन्द्वपिडित तथा अन्य एकल महिलाका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम	प्रस.	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	५०	५०	५०	५०	५०	१००	१००	०	०	३००	४७०		
७	ईलाका स्तरीय महिला सिलाई कटाई तालिम इलाका नं. ६	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	०	०	७	३				
	घ. संस्थागत विकास																									
८	महिला सहकारी र नागरिक सचेतना केन्द्रको संस्थागत विकास	प्रस.	१००	२५०	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	०	०	१००	२५०	१००	२५०	०	०	४८	११२				
९	HIV/AIDS / आड. खस्ने रोगको उपचार सेवा साभेदारी कार्यक्रम	प्रस.	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	३०	३८	२८	३४				
<b>जम्मा महिला लक्षित कार्यक्रम</b>					<b>२४५०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१२००</b>	<b>१२००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>११११</b>	<b>५०</b>	<b>८००</b>	<b>२३९३</b>	<b>१००</b>	<b>२४५३</b>	<b>४०</b>	<b>५६</b>	<b>१०९५</b>	<b>१९८५</b>	<b>०</b>				
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (बालबालिका)	क. पूर्वाधार विकास																								
१		कालिका मन्दिर बालविकास केन्द्र भवन निर्माण सिगौडी १	प्रस.	१००	५००			५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	४२	५८	५३	७७			
२		बालमैत्री विद्यालय भवन निर्माण बडाभैरव ४ र ५	संख्या	१	५००			०/५	२५०	०/५	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	३७	०	४५	०			
		ख. सामाजिक / क्षमता विकास																								
३		बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बाल श्रम निरूपण अभिमुखिकरण कार्यक्रम	प्रस.	१००	३७२	०	०	५०	१९०	५०	१८२	०	०	०	०	१००	३७२	१००	३७२	१५	५०	१७	४८			
		ग. संस्थागत विकास																								
४		अनाथ बालबालिकाका लागि सहयोग कार्यक्रम	प्रस.	१००	५०	०	०	५०	२५	५०	२५	०	०	०	०	१००	५०	१००	५०	१	८	१	७			
५		जिल्ला बाल क्लब को संस्थागत विकास तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचक कार्यान्वयन कार्यक्रम	प्रस.	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	०	०	१००	३००	१००	३००	१५	५०	१७	४८			
६		जिल्ला बाल संजालको संस्थागत विकास	प्रस.	१००	३५०	०	०	५०	१७५	५०	१७५	०	०	०	०	१००	३५०	१००	३५०	१३	५८	१५	५५			
७	बालमैत्री स्थानीय शासन गाँउ समिति गठन तथा अभिमुखिकरण (७ गा.वि.स.)	प्रस.	१००	१००	०	०	५०	५०	५०	५०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	१५	५०	१७	४८				
८	महिला तथा बालबालिका विशेष कोष	प्रस.	१००	२५०	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	५०	१५	५०	२३५	१००	२५०	१०५	३१८	११३	२१५				
<b>जम्मा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम</b>				<b>१००</b>	<b>२४२२</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१२१५</b>	<b>१२०७</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१८१८</b>	<b>१५</b>	<b>१००</b>	<b>२४०७</b>	<b>१००</b>	<b>२४२२</b>	<b>२४३</b>	<b>५९२</b>	<b>२७८</b>	<b>४९८</b>	<b>०</b>				

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		नेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		नेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्जनित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
																				पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
		क. पूर्वाधार विकास																							
१		वृद्धाश्रम भवन निर्माण राकमकर्णाली	संख्या	१	५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१००	५००	५०७	१९३	५०९	१९३	
२		बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण सेरी	संख्या	१	५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१००	५००	०	०	५४०	३०९	
३		असौजे खानेपानी निर्माण योजना गोगनपानी ५	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९६।२	१००	४९६।२	१०५	३१८	११३	२१५		
		ख. सामाजिक / क्षमता विकास																							
४		दलित / जनजाती / अल्पसंख्यक समुदायका लागि सेवा सुविधामा पहुँच कार्यक्रम	प्रस.	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	०	०	१००	३००	१००	३००	१००	०	१००	०		
५		दलित वर्गका निम्ति चेतना अभिवृद्धि/क्षमता विकास कार्यक्रम	प्रस.	१००	२५०	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	०	०	१००	२५०	१००	२५०	१००	०	१००	०		
		ग. आर्थिक/सिप विकास																							
६		लोपोन्मुख / अल्पसंख्यक / आदिवासी जनजाति आयआर्जन / सचेतनामुलक कार्यक्रम	प्रस.	१००	२५०	०	०	५०	१२५	५०	१२५	०	०	१००	२५०	०	०	१००	२५०	१२५	०	१२५	०		
७		अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि आयआर्जन क्षमता विकास कार्यक्रम	प्रस.	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	५०	५०	५०	१५०	१००	२००	७	१८	८	१५		
८		सिलाई कटाई तालिम (महिला) बालुवाटार ७, ८, ९	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१०५	०	१०९	०		
		घ. संस्थागत विकास																							
९		अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि संस्थागत विकास कार्यक्रम	प्रस.	१००	१५०	०	०	५०	७५	५०	७५	०	०	५०	७५	५०	७५	१००	१५०	३	१३	५	१८		
१०		होमस्टे संचालन तथा गुरुड मगरको भेष भुषा संरक्षण कालभैरव खागिटाडा/सल्लेरी गोगनपानी	प्रस.	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	१५९	०	१७३			
		<b>जम्मा पिछडिएको वर्ग लक्षित कार्यक्रम</b>			<b>३३५०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१६७५</b>	<b>१६७५</b>	<b>३३५०</b>	<b>३३५०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३५</b>	<b>३७५</b>	<b>१००</b>	<b>२९७१</b>	<b>१००</b>	<b>३३५६</b>	<b>१२११</b>	<b>५४२</b>	<b>१७८२</b>	<b>७५०</b>	<b>०</b>	
		<b>जम्मा लक्षित समूह विकास कार्यक्रम</b>		<b>१००</b>	<b>८२२२</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>४०९०</b>	<b>४०८२</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२१।६</b>	<b>४४०</b>	<b>१००</b>	<b>७७७१</b>	<b>१००</b>	<b>८२११</b>	<b>१४९४</b>	<b>११९०</b>	<b>३१५५</b>	<b>३२३३</b>	<b>०</b>	
		<b>सडक</b>																							
१		शिक्षा																							
१		नारायण क्याम्पस हरित विकास योजना ना.न.पा.६	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१८०	१३०	२००	२००		
२		नौमूले क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण तोली ५	प्रस.	१००	६००	०	०	५०	३००	५०	३००	०	०	५०	०	५०	६००	१००	६००	१०५	२०३	१००	२००		
३		बालविकास केन्द्र भवन निर्माण विन्ध्यवासिनी ५	संख्या	१	५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	७३	८८	७१	९५		
४		मदना बालविकास केन्द्र भैरीकालिकाथुम ३	संख्या	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	७८	१०७	७५	१०९		
५		पुष्पलाल नि.मा.वि. भवन निर्माण कुशापानी ५	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	१५	९५	२७	९७		
६		चामुण्डा कलेज भवन निर्माण चामुण्डा	प्रस.	१००	६००	०	०	५०	३००	५०	३००	०	०	५०	०	५०	५७५	१००	५७५	१०१	१९५	१०३	१९३		
७		तिलेपाटा क्याम्पस पूर्वाधार योजना (क्रमागत)	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४७५	१००	४७५	१०१	१८८	१०७	१८०		
		<b>सिंचाई</b>																							
		<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>																							
८		खानेपानी मर्मत लालिकाडा	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	७०	८०	९०	१०		
९		लालिकाडा ९, मखे खानेपानी योजना लालिकाडा ९	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	७५	०	२५	४९९।३	१००	४९९।३	७०	८०	९०	१०		
		आकाशेपानी संकलन घैटो कार्यक्रम गमौडी ८	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	४९९।४	१००	४९९।४	४१	७३	४५	९७		

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		नेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		नेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्जनित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
																				पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
आर्थिक, सार्वजनिक		वातावरण संरक्षण																							
		आर्थिक पूर्वाधार																							
	१०		फुलवारी ढाका बुनाइ प्रविधि स्तरोन्नती बेलपाटा ५	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१२	७१	१८	७८	
		सामाजिक पूर्वाधार																							
	११		मालिका महिला सहकारी भवन निर्माण तोलीजैसी	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	८	१८	७	२०	
	१२		दैलेख सुर्खेत सिमा प्रवेशद्वार निर्माण रानीमत्ता	प्रश	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	४१७।४	१००	४१७।४	१०३	२	१०४	४१७।४	
		स्वास्थ्य पूर्वाधार																							
	१३		प्रसूती गृह भवन निर्माण रानीवन २	संख्या	१	५००	०	०	०।५	२५०	०।५	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	०	०	१७५	३०८	
	१४		स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण रावतकोट ४	संख्या	१	५००	०	०	०।५	२५०	०।५	२५०	०	०	५०	०	५०	५००	१००	५००	३१३	१२५०	३१८	१३६०	
		अन्य																							
१५		विद्युत लाइन विस्तार मालिका ४	प्रस.	१००	५००	०	०	५०	२५०	५०	२५०	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	७०	८०	९०	१०		
१६		मर्मत संभार विशेष	प्रस.	१००	६९०	०	०	१००	६९०	०	०	०	०	०	०	१००	६९०	१००	६९०						
<b>जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम</b>					<b>८८९०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>४७९०</b>	<b>४१००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३५</b>	<b>०</b>	<b>११७५</b>	<b>८७५६</b>	<b>१००</b>	<b>८७५६</b>	<b>१३४०</b>	<b>२६६०</b>	<b>१६२०</b>	<b>३३८४</b>	<b>०</b>			
प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम		सडक																							
		शिक्षा																							
	१		नारायण क्याम्पस	प्रस.	१००	२००	०	०	५०	१००	५०	१००	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	२००	२००	३००	१५०	
		सिंचाई																							
		खानेपानी तथा सरसफाई																							
		वातावरण संरक्षण																							
	२		उर्जा विकास सहयोग कार्यक्रम	प्रस.	१००	३००	०	०	५०	१५०	५०	१५०	०	०	०	०	०	०	०	०					
		आर्थिक पूर्वाधार																							
	३		पशु विकास सहयोग कार्यक्रम	प्रस.	१००	१००	०	०	०	०	१००	१००	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	३०	३०	४०	४०	
		सामाजिक पूर्वाधार																							
	४		स्थानीय एफ एम मार्फत स्थानीय शासन प्रवर्द्धन	प्रस.	१००	१००	०	०	१००	१००	०	०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	२००	१००	२००	१००	
	५		पत्रकार डेकेन्द्र स्मृती प्रतिष्ठान	प्रस.	१००	३००	०	०	०	०	१००	३००	०	०	०	०	०	०	०	०					
	६		रिपोर्टर्स क्लब दैलेख शाखाको संस्थागत विकास	प्रस.	१००	८३	०	०	१००	८३	०	०	०	०	१००	८३	०	०	१००	८३	७	९	१२	१५	
	स्वास्थ्य पूर्वाधार																								
	अन्य																								
७		जि.स.स. हल तथा शौचालय मर्मत (शंसोधित)	प्रस.	१००	५००	०	०	१००	२००	०	३००	०	०	०	०	१००	५००	१००	५००	१५०	१५०	१५०	१५०		
८		गा.वि.स. लाई जि.वि.स. आन्तरिक आयको ३५ प्र. फिर्ता	प्रस.	१००	४००	०	०	५०	२००	५०	२००	०	०	०	०	०	०	०	०						
९		खेलकूद विकास कार्यक्रम सहयोग	प्रस.	१००	१५०	०	०	१००	१५०	०	०	०	०	१००	१५०	०	०	१००	१५०	२००	२००	२००	२००		
१०		स्थानीय कला संस्कृती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	प्रस.	१००	१५०	०	०	१००	१५०	०	०	०	०	५०	७५	५०	२५	१००	१००	७५	७५	७५	७५		
११		पर्यटन विकास कार्यक्रम (पर्यटन सूचना पार्टी निर्माण)	प्रस.	१००	१००	०	०	१००	१००	०	०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	२००	२००	२००	२००		
१२		विभिन्न दिवश, कार्यक्रम र गोष्ठी सञ्चालन	प्रस.	१००	८०	०	०	५०	४०	५०	४०	०	०	५०	०	५०	३४।७	१००	३४।७	४०	४०	५०	५०		
१३		पूर्ण सरसफाई सुचक प्रवर्द्धन कार्यक्रम	प्रस.	१००	२००	०	०	०	०	१००	२००	०	०	०	०	०	०	०	०						

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		नेश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		दोश्रो चौमासिक प्रगति		नेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभार्जनित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
																				पिछाडएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछाडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१४		सम्मान तथा पुरस्कार	प्रस.	१००	१००	०	०	१००	१००	०	०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	३	४	३	४	
१५		योजना तर्जुमा प्रक्रिया अभिमुखिकरण संचालन तथा व्यवस्थापन	प्रस.	१००	३००	०	०	१००	३००	०	०	०	५०	०	५०	३००	१००	३००	१३०	३२०	१२३	३२३		
१६		जि.वि.स.को सामाजिक परिक्षण	प्रस.	१००	११०	०	०	०	०	१००	११०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१३०	३२०	१२३	३२३		
		<b>विशेष कोषहरु</b>																						
१७		प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष	प्रस.	१००	२००	०	०	१००	२००	०	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००	३०	४०	१००	५०		
१८		मानव संसाधन विकास विशेष कोष	प्रस.	१००	७३३	०	०	१००	७३३	०	०	०	०	०	१००	७३३	१००	७३३	१०	१५	५	६		
१९		स्थानीय विकास विशेष कोष	प्रस.	१००	१००	०	०	१००	१००	०	०	०	०	०	१००	१००	१००	१००	१०	२०	५	६		
२०		गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष	प्रस.	१००	१४५	०	०	१००	१४५	०	०	०	०	०	१००	१४५	१००	१४५	४०	४०	५०	५९		
२१		बातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष	प्रस.	१००	१५०	०	०	१००	१५०	०	०	०	०	०	१००	१५०	१००	१५०	५०	५५	६०	४०		
<b>जम्मा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम</b>					<b>४५०१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३००१</b>	<b>१५००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२११४३</b>	<b>३०८</b>	<b>१००</b>	<b>२८८८</b>	<b>८९१४७</b>	<b>३१९६</b>	<b>१५०५</b>	<b>१८१८</b>	<b>१६९६</b>	<b>१७९१</b>			
	समपुरक कोष	सडक बोर्ड	प्रश	१००	५०	०	०	१००	५०	०	०	०	०	०	०	०	०							
		RVWRMP	प्रश	१००	४००	०	०	१००	४००	०	०	०	०	०	१००	४००	१००	४००						
		लघु उद्यम	प्रश	१००	२००	०	०	१००	२००	०	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००						
		उर्जा विकास कोष	प्रश	१००	२००	०	०	१००	२००	०	०	०	०	०	१००	२००	१००	२००						
		भो.पु.	प्रश	१००	३५०	०	०	१००	३५०	०	०	०	०	०	१००	३५०	१००	३५०						
		HRD Fund	प्रश	१००	६००	०	०	१००	६००	०	०	०	०	०	१००	६००	१००	६००						
	LDF	प्रश	१००	१०००	०	०	१००	१०००	०	०	०	०	०	१००	१०००	१००	१०००							
<b>जम्मा समपुरक कोष</b>					<b>२८००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२८००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१००</b>	<b>२७५०</b>	<b>८५१७१</b>	<b>२७५०</b>							
<b>कुल जम्मा लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम</b>				<b>१००</b>	<b>२४४१३</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१४६८१</b>	<b>०</b>	<b>९६८२</b>	<b>०</b>	<b>७८१०५</b>	<b>७४८</b>	<b>१००</b>	<b>२२१६५</b>	<b>९३१८०</b>	<b>२२९१३</b>	<b>४३३९</b>	<b>५६६८</b>	<b>६४७१</b>	<b>८४०८</b>		
<b>जम्मा भौतिक प्रगती</b>				<b>९३</b>	<b>१८०</b>																			
<b>जम्मा आर्थिक प्रगती</b>				<b>९३</b>	<b>१८६</b>																			
<b>तयार गर्ने</b>				<b>रजु/सिफारिस गर्ने</b>								<b>स्वीकृत गर्ने</b>												
नाम : तिलक विक.				नाम : सावित्रा सुवेदी								नाम : डिलाराम पन्थी												
पद : नायव सुब्बा				पद : लेखा अधिकृत								पद : स्थानीय विकास अधिकारी												
मिति : २०७४ १०४ १९२				मिति : २०७४ १०४ १९२								मिति : २०७४ १०४ १९२												

अनुसुचि-१७.३  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
वार्षिक प्रगति

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख

क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (जि.वि.स. अनुदान)

आर्थिक वर्ष : ०७३ |७४

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक वजेट (रु. हजारमा)	दोश्रो चौमासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	मपहला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	जलवायु परिवर्तन अनुशिक्षण कार्यक्रम २ दिने	पटक	१	३००  ००	१	१	१	३००	१	३००	७५	७६	१५१
२	पत्रकारहरुको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि	पटक	१	१००  ००	१	१	१	१००	१	१००	१३	७	२०
<b>जम्मा</b>			<b>२</b>	<b>४००  ००</b>	<b>२</b>	<b>२</b>	<b>२</b>	<b>४००</b>	<b>२</b>	<b>४००</b>	<b>८८</b>	<b>८३</b>	<b>१७१</b>
भौतिक प्रगति प्रतिशत			१००  ००										
आर्थिक प्रगति प्रतिशत			१००  ००										

**तयार गर्ने**

नाम : तिलक वि.क.

पद : नायव सुव्वा

मिति : २०७४ |०४ |१२

**रुजु/सिफारिस गर्ने**

नाम : सावित्रा सुवेदी

पद : लेखा अधिकृत

मिति : २०७४ |०४ |१२

**स्वीकृत गर्ने**

नाम : डिलाराम पन्थी

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

मिति : २०७४ |०४ |१२

अनुसुची - १७.१

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दैलेख

आर्थिक वर्ष : ०७२/७३

रकम रु हजारमा

क्र.स.	श्रोत	स्वीकृत वजेट	चालु आ.व.को प्रथम चौमासिकको				चालु आ.व.को प्रथम चौमासिक सम्मको				निकासा बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को प्रथम		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत					रकम	प्रतिशत	
क)	केन्द्रिय अनुदान																
१	निशर्त अनुदान																
२	सशर्त अनुदान																
३	कार्यक्रम/आयोजना वजेट																
	जम्मा																
ख)	विकास साभेदार, राष्ट्रिय /अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त																
१	अनुदान																
२	कार्यक्रम																
	जम्मा																
ग)	आन्तरिक आय																
१	कर, दस्तुर, शुल्क, विक्रि आदि																
२	अन्य																
	जम्मा																
घ)	गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको																
	कुल जम्मा (क +ख +ग +घ)																

तयार गर्ने :

नाम :

पद :

मिति :

रूजु गर्ने

नाम :

पद :

मिति :

स्वीकृत गर्ने

नाम :

पद :

मिति :